

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
CONTRATO Nro. BID-EC-L1231-FERUM-EESUR-DI-OB-002.014.2023
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR EL PORDEL. SALDOS BID VI
REPLANTEO

CONTRATISTA: ING. JOSE IVAN VALAREZO BORRERO
FISCALIZADOR: ING. ALEXIS OMAR ZHUNGUR PROCEL
ADMINISTRADOR: ING. ELIZABETH AÑAZCO LUZÓN
PLAZO: 60 DIAS
FECHA: DICIEMBRE 2023

ÍTEM	PROYECTO	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA	OBRA CONTRATADA			OBRA REPLANTEADA			OBRA CONTRATO COMPLEMENTARIO			TOTAL PROYECTADO A EJECUTAR		
					PRECIO MATERIAL	PRECIO MANO DE OBRA	PRECIO TOTAL	PRECIO MATERIAL	PRECIO MANO DE OBRA	PRECIO TOTAL	PRECIO MATERIAL	PRECIO MANO DE OBRA	PRECIO TOTAL	PRECIO MATERIAL	PRECIO MANO DE OBRA	PRECIO TOTAL
1	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL SECTOR EL PORDEL	LOJA	LOJA	CHUQUIRIBA MBA	\$ 48.222,98	\$ 15.669,53	\$ 63.892,51	\$ 48.638,18	\$ 15.254,33	\$ 63.892,51	\$ 7.563,08	\$ 2.020,80	\$ 9.583,88	\$ 56.201,26	\$ 17.275,13	\$ 73.476,39
SUBTOTAL:					\$ 48.222,98	\$ 15.669,53	\$ 63.892,51	\$ 48.638,18	\$ 15.254,33	\$ 63.892,51	\$ 7.563,08	\$ 2.020,80	\$ 9.583,88	\$ 56.201,26	\$ 17.275,13	\$ 73.476,39
IVA:					\$ 5.786,76	\$ 1.880,34	\$ 7.667,10	\$ 5.836,58	\$ 1.830,52	\$ 7.667,10	\$ 907,57	\$ 242,50	\$ 1.150,07	\$ 6.744,15	\$ 2.073,02	\$ 8.817,17
TOTAL:					\$ 54.009,74	\$ 17.549,87	\$ 71.559,61	\$ 54.474,76	\$ 17.084,85	\$ 71.559,61	\$ 8.470,65	\$ 2.263,30	\$ 10.733,95	\$ 62.945,41	\$ 19.348,15	\$ 82.293,56

ING. JOSÉ IVAN VALAREZO BORRERO
CONTRATISTA

ING. ALEXIS OMAR ZHUNGUR P.
FISCALIZADOR

ING. ELIZABETH ANAZCO LUZON
ADMINISTRADOR