

Unidad Ejecutora del Proceso	Componente	División Política del País (Región/Cantón/Provincia)	Nombre del Contrato:	Tipos de contratación	Descripción	Cantidad de lotes	Número de proceso	Presupuesto estimado USD (sin IVA)	Componente asociado	Estado del Proceso	Fecha de Publicación del proceso	No Objeción de CAF para adjudicar	Fecha No Objeción para adjudicar	Fecha No Objeción, resp. oferta CAF	Fecha de Adjudicación del proceso	RUC del Offeror ganador	Nombre del Offeror ganador	Monto adjudicado USD (sin IVA)	Ahorro USD (sin IVA)	Plazo de ejecución	Costo No. (moneda de interés)	Fecha pago del anticipo	Monto del anticipo USD (sin IVA)	Comentarios	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-001	Contratación Pública Nacional Obras	OBRAS	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-001	158360.37	Componente I	DESERTO	10-ene-15	NO	No aplica	No aplica										Reporte con los procesos LPN-08-013 a 014	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-002	Contratación Pública Nacional Obras	OBRAS	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-002	158360.37	Componente I	DESERTO	10-ene-15	NO	No aplica	No aplica										Reporte con los procesos LPN-08-015 a 016	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-003	Contratación Pública Nacional Obras	OBRAS	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-003	158360.37	Componente I	DESERTO	10-ene-15	NO	No aplica	No aplica										Reporte con los procesos LPN-08-017 a 018	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-004	Contratación Pública Nacional Obras	OBRAS	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-004	158360.37	Componente I	DESERTO	10-ene-15	NO	No aplica	No aplica										Reporte con los procesos LPN-08-019 a 020	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-005	Contratación Pública Nacional Obras	OBRAS	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-005	158360.37	Componente I	DESERTO	10-ene-15	NO	No aplica	No aplica										Reporte con los procesos LPN-08-021 a 022	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-013	Contratación Pública Nacional Obras	OBRAS	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-013	752.085.19	Componente I	ADJUDICADO		NO	No aplica	No aplica	17-abr-15		INMAELECTRO CIA. LTDA.	773.105.58	15.976.61	240 días desde el anticipo	109-2015	13-may-15	309,240.23	Contrato Legitimado	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-014	Contratación Pública Nacional Obras	OBRAS	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-014	752.085.19	Componente I	ADJUDICADO		NO	No aplica	No aplica	17-abr-15		INMAELECTRO CIA. LTDA.	773.105.58	15.976.61	240 días desde el anticipo	100-2015	13-may-15	309,240.23	Contrato Legitimado	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-015	Contratación Pública Nacional Obras	OBRAS	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-015	752.085.19	Componente I	ADJUDICADO		NO	No aplica	No aplica	17-abr-15		INMAELECTRO CIA. LTDA.	773.105.58	15.976.61	240 días desde el anticipo	105-2015	13-may-15	309,240.23	Contrato Legitimado	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-016	Contratación Pública Nacional Obras	OBRAS	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-016	752.085.19	Componente I	ADJUDICADO		NO	No aplica	No aplica	17-abr-15		Consorcio Repetecación Sur Loja 2.2	762,172.34	29,907.85	240 días desde el anticipo	104-2015	15-may-15	309,268.94	Contrato Legitimado	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-017	Contratación Pública Nacional Obras	OBRAS	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-017	752.085.19	Componente I	ADJUDICADO		NO	No aplica	No aplica	17-abr-15		INMAELECTRO CIA. LTDA.	773.105.58	15.976.61	240 días desde el anticipo	103-2015	13-may-15	309,240.23	Contrato Legitimado	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-018	Contratación Pública Nacional Obras	OBRAS	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-018	752.085.19	Componente I	ADJUDICADO		NO	No aplica	No aplica	17-abr-15		Consorcio Reforzar Región Sur	769,755.69	22,977.51	240 días desde el anticipo	103-2015	28-may-15	307,881.07	Contrato Legitimado	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-019	Contratación Pública Nacional Obras	OBRAS	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-019	752.078.52	Componente I	ADJUDICADO		NO	No aplica	No aplica	17-abr-15		Consorcio Reforzar Región Sur	777,852.89	14,875.63	240 días desde el anticipo	106-2015	15-may-15	311,121.07	Contrato Legitimado	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-020	Contratación Pública Nacional Obras	OBRAS	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-020	752.078.52	Componente I	ADJUDICADO		NO	No aplica	No aplica	17-abr-15		Consorcio Reforzar Región Sur	776,952.69	15,775.83	240 días desde el anticipo	107-2015	20-may-15	310,761.07	Contrato Legitimado	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-021	Contratación Pública Nacional Obras	OBRAS	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-021	752.078.52	Componente I	ADJUDICADO		NO	No aplica	No aplica	17-abr-15		Ing. Víctor Palacios	761,577.47	31,101.05	240 días desde el anticipo	100-2015	20-may-15	304,628.99	Contrato Legitimado	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-022	Contratación Pública Nacional Obras	OBRAS	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-08-022	752.078.52	Componente I	ADJUDICADO		NO	No aplica	No aplica	17-abr-15		Consorcio Repetecación Sur Zamora 2.2	769,986.27	31,692.25	240 días desde el anticipo	101-2015	15-may-15	304,364.51	Contrato Legitimado	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-BI-006	Contratación Pública Nacional Bienes	BENES	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-BI-006	220.000.00	Componente I	ADJUDICADO	10-ene-15	NO	No aplica	No aplica	25-feb-15		QUEMCO CIA. LTDA.	148,731.52	75,268.48	120 días desde el anticipo	111-2015	27-abr-15	59,892.61	Contrato Legitimado	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-BI-007	Contratación Pública Nacional Bienes	BENES	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-BI-007	170.000	Componente I	DESERTO	10-ene-15	NO	No aplica	No aplica										Reporte con el proceso LPN-BI-011	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-BI-008	Contratación Pública Nacional Bienes	BENES	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-BI-008	362.04	Componente I	DESERTO	10-ene-15	NO	No aplica	No aplica										Reporte con el proceso LPN-BI-012	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-BI-009	Contratación Pública Nacional Bienes	BENES	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-BI-009	91,746.00	Componente I	ADJUDICADO	15-ene-15	NO	No aplica	No aplica	23-feb-15		TRADUPRE REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	91,746.00	-	90 días desde el anticipo					Reporte con el proceso LPN-BI-013
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-BI-010	Contratación Pública Nacional Bienes	BENES	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-BI-010	100,000.00	Componente I	ADJUDICADO	15-ene-15	NO	No aplica	No aplica	25-feb-15		QUEMCO CIA. LTDA.	62,080.00	18,000.00	120 días desde el anticipo	110-2015	14-abr-15	32,800.00	Contrato Legitimado	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-BI-011	Contratación Pública Nacional Bienes	BENES	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-BI-011	130,000.00	Componente I	DESERTO	10-ene-15	NO	No aplica	No aplica										Reporte con el proceso LPN-BI-014	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-BI-012	Contratación Pública Nacional Bienes	BENES	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-BI-012	34,254.30	Componente I	ADJUDICADO	10-ene-15	NO	No aplica	No aplica	24-mar-15		EMOTORES S.A.	34,254.30	-	60 días desde el anticipo					Contrato Legitimado
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-BI-001	Contratación Pública Internacional Bienes	BENES	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-BI-001	859,000.00	Componente I	ADJUDICADO	10-ene-15	SI	07-mar-15	11-mar-15	11-abr-15		QUEMCO CIA. LTDA.	724,000.00	130,000.00	240 días desde el anticipo	145-2015	11-may-15	289,600.00	Contrato Legitimado	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-CI-001	Consultoría Pública Nacional	FISCALIZACIÓN	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-CI-001	38,640.97	Componente I	ADJUDICADO	10-ene-15	NO	No aplica	No aplica	11-mar-15		Ing. Juan Carlos Ochoa	35,696.00	2,944.97	6 meses desde el anticipo	133-2015	29-may-15	7,134.20	Contrato Legitimado	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-CI-002	Consultoría Pública Nacional	FISCALIZACIÓN	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-CI-002	38,640.97	Componente I	DESERTO	10-ene-15	NO	No aplica	No aplica										Reporte con el proceso LPN-CI-003	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-CI-003	Consultoría Pública Nacional	FISCALIZACIÓN	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-CI-003	38,640.97	Componente I	ADJUDICADO	10-ene-15	NO	No aplica	No aplica	11-mar-15		Ing. Juan Carlos Ochoa	35,696.00	2,944.97	6 meses desde el anticipo	133-2015	01-jun-15	7,139.20	Contrato Legitimado	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-CI-004	Consultoría Pública Nacional	FISCALIZACIÓN	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-CI-004	38,640.97	Componente I	ADJUDICADO	10-ene-15	NO	No aplica	No aplica	11-mar-15		Ing. Franco Rodrigo Montero	37,963.28	1,078.69	6 meses desde el anticipo	134-2015	29-may-15	7,913.02	Contrato Legitimado	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-CI-005	Consultoría Pública Nacional	FISCALIZACIÓN	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-CI-005	38,640.97	Componente I	PUBLICADO	10-ene-15	NO	No aplica	No aplica	10-abr-15		Ing. Guillermo Ullao	38,340.00	300.97	6 meses desde el anticipo	147-2015	29-may-15	7,688.00	Contrato Legitimado	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-CI-006	Consultoría Pública Nacional	FISCALIZACIÓN	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-CI-006	38,640.97	Componente I	ADJUDICADO	10-ene-15	NO	No aplica	No aplica	13-abr-15		Ing. Carlos Alejandro Aguirre	35,696.00	2,990.97	6 meses desde el anticipo	144-2015	01-jun-15	7,130.00	Contrato Legitimado	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-FC-001	Consultoría Pública Nacional	ESTUDIOS	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-FC-001	100,000.00	Componente IV	ADJUDICADO	10-ene-15	NO	No aplica	No aplica	29-feb-15		CONSTRUCTORA Y DE REDES ELÉCTRICAS EMAL MALLA BOLIVIA	93,218.75	6,781.25	210 días desde el anticipo	146-2015	01-jun-15	18,643.75	Contrato Legitimado	
E.E. SUR	DISTRIBUCIÓN	ÁREA DE CONCESIÓN DE LA ENERGÍA	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-BI-023	Contratación Pública Nacional Bienes	BENES	1	CAF-RSND-ERSSSA-LPN-BI-023	142,000.00	Componente I	ADJUDICADO	21-abr-15	NO	No aplica	No aplica	22-may-15		TEST MANTENIMIENTO RECALIBRACIONES TMSB CIA. LTDA.	107,880.00	34,120.00	180 días desde el anticipo					Elaboración de contrato
SUMA TOTAL FINANCIAMIENTO CAF								9,620,000.00											9,620,000.00						